

令和 7 年 6 月 2 5 日

質問に対する回答書（１回目）

工 事 名：R 7 警 営 小松島警察署 小・日開野 環境整備工事空調
（担い手確保型）

工事箇所：小松島市日開野町字崎田

徳島県警察本部警務部会計課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	図面番号：C22-25 天井張り替え部分㊦～㊧の表記がありますが天井扇(天井埋込形)FE-8～12の部分は天井張り替え無しということでしょうか？ 天井の補修無しで天井扇の取り換えができるということでしょうか？	天井換気扇は天井改修無しで更新可能と考えております。
2	図面番号：C09、C21 屋上の室外機更新にあたって基礎は再使用となっていますが更新する室外機の据付調整用の鋼材等は無しで据え付けられる基礎となっているのでしょうか？	基礎の上にH鋼、その上に防振架台が付いています。今回防振架台は更新しますがH鋼は再使用とします。
3	室外機の撤去・搬入にあたっては揚重機25tラフテレンクレーン搬入据付用と搬入撤去用を積み上げ共通仮設費に計上している。となっていますが各々何回の使用となっているのでしょうか？	撤去に2回、新設機器搬入に2回を見込んでいます。
4	現場場内のスペースに撤去品の仮置きスペースは設けて頂けるのでしょうか？また工事用車両の駐車スペースも場内に設けて頂けるのでしょうか？	撤去品の仮置きスペースは休日においては設けることは可能です。 工事用車両の駐車スペースについては場内に2台程度見込んでいます。 仮置きスペースや工事用車両の駐車ス

		ペースの詳細な位置は、施設管理者との協議により定めることとします。
5	図面番号：C40 仮設石油ストーブで対応と記載がありますが設計書には記載がありません。本工事外ということでしょうか？本工事範囲であれば仮設石油ストーブの台数、設置期間をご教示頂けませんか？	仮設石油ストーブは必要に応じて本工事で設置することとします。 必要台数や設置期間は施設管理者と協議の上決定することとし、その費用は変更対象として考えています。
6	担い手確保型となっていますが概略作業要領表に休日作業、平日作業と指定があります。工事着手日から現場作業完了日まで4週8休以上の現場閉所ができるように施設管理者と見通しが立っているという事でよろしいでしょうか？	4週8休以上の現場閉所が可能と考えております。