

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 7 営繕 富岡東高等学校 阿南・領家 トイレ改修工事電気
工事箇所： 阿南市領家町走寄

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	電気設備：図面番号 北棟 E-7. 8. 9. 10 南棟 E-11. 12. 13. 14 上記で既存照明器具等を撤去をし、改修工事をして新設照明器具・天井埋込型自動センサ取付とされていますが、新設で照明器具用と換気扇用の壁スイッチが明記がありません。 既存には換気扇連動型センサは取付してありませんが、新設には天井埋込型自動センサ（換気扇連動）と明記されていますので、各階男女トイレには照明器具用・換気扇用自動スイッチが必要かと思います。壁スイッチには【切・自動・連続】の種類があります。 参考：パナソニック WTC5822W	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
2	工事細別内訳の中に壁スイッチ取付項目が明記されておりませんので内訳が追加になります ・金属製アウトレットボックス（カバー付き） 中四角 浅型 D44 ・壁スイッチ（照明器具・換気扇） ・照明器具用・換気扇用 配線ケーブル 1, 6-3C x 2本 ・コンクリ溝研り工 ・発生材運搬/処分費 ・溝研り後 スイッチ用隠ぺい用配管 PF28	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
3	電気設備：図面番号 屋外便所 E-25 管工事で便座取替をするにあたって改修後擬音装置電源取り出しと明記されていますが管工事がどういった便座を選定するのか分からないので工事の仕方を変更するかも知れません	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。