質疑書

工事名： Ｒ６徳土 文化の森総合公園 徳・八万
照明灯工事（2）（担い手確保型）

No.	図面番号等	質疑内容	ご回答	回答日
1	設計図面 7/7, 数量総括表　単9号	照明灯既存基礎流用 照明灯の既存基礎及び既存アンカーは流用との理解でよろしいでしょうか？ 見積参考資料　単22号にアンカー10組の記載が有ります。 アンカーは無しで積算してよろしいでしょうか？	基礎およびアンカーボルトは既設のものを流用します。	令和7年3月28日
2	設計図面 7/12,8/12	ケーブル接続キッド 設計図書7/12,8/12には、ケーブル接続キッドの記載が有ります。数量総括表、見積参考資料で確認できませんでした。使用する場合、設計変更の対象となりますか？	協議の上、設計変更の対象とします。	令和7年3月28日